

Pactes Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE)
Liste des projets prioritaires, avec les contributions financières attendues pour chaque cofinanceur
BILAN ANNEE 2024

Ordre de priorité	Dossier à déposer dans le cadre du PTRTE 2024	Référence fiche action PTRTE	Intitulé Projet	Nom du Bénéficiaire	Description du projet	Rattachement à un programme (ACV, PVD, PCAET, CLS, Territoire d'industrie, autre citer le dispositif)	Coût total du projet (HT)	Date prévisionnelle de démarrage du projet	Financement Etat obtenu	Financement Conseil Régional obtenu	Financement Conseil Départemental obtenu	Financement PNRA attendu	Financement Agence de l'Eau obtenu	Financement ADEME obtenu	Financement Fonds Vert obtenu	EPCI espéré	Commune	Financement UE espéré	Total financements publics	Taux global de cofinancement publics	ETAT	Remarques
TOURISME																						
5	OUI		Rénovation de la voie d'accès au fantastible à FUMAY	CC Ardenne rives de Meuse	Le projet vise à améliorer l'accès au fantastible et à sécuriser cet accès.		105 499,90 €	2024	0,00 €										0,00 €	0,00%	En cours	> Accord de l'ONF pour les travaux > Demande de subvention DETR 2024. Non obtenue > Nouvelle convention entre la CCARM et l'ONF actée > Projet en cours
ND	NON	3.7	Application de programmation et de réservation de séjours sur le territoire (carte vélo)	CC Ardenne rives de Meuse	Destiné à être original et à être complémentaire de l'offre privée actuelle, le projet vise à la création d'une application numérique au service du territoire et de son tissu économique.	Territoires Intelligents	16 000,00 €	2024											0,00 €	0,00%	Reporté	> Le projet n'a pas été lancé en 2024 > Relance possible en 2025
TOTAL							121 499,90 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
CHARLEMONT																						
ND	OUI	3.3	Travaux sur la césure du bastion Sud et bastion Nord de Charlemont, Citadelle de GIVET	CC Ardenne rives de Meuse	Ce projet vise à pérenniser des parties existantes avec restauration ou consolidation suivant les interventions effectuées et améliorer visuellement et l'attrait du site pour les visiteurs notamment pour l'accès sous le pont casematé.		215 308,10 €	2024	0,00 €										0,00 €	0,00%	En cours	> Demande de subvention DRAC faite. Absence d'aide financière > Les travaux sont en cours
ND	OUI	3.3	Réalisation de travaux de sauvegarde des vestiges de l'église St Charles de Borromée de Charlemont, citadelle de GIVET, phase n°2	CC Ardenne rives de Meuse	Cette phase n°2 de l'opération vise à stabiliser les dégradations des vestiges et offrir aux visiteurs un site restauré, préservé et compréhensible.		58 259,04 €	2024	17 477,71 €										17 477,71 €	30,00%	En cours	> Demande de subvention DRAC faite. Aide obtenue > Les travaux sont en cours
ND	OUI	3.3	Travaux de sécurisation de la Pointe Est de Charlemont, citadelle de GIVET	CC Ardenne rives de Meuse	Cette opération vise à assurer la pose d'un filet de protection et d'un écran en pied (filet antichute) afin d'éviter que les éboulements actuels poursuivent leur descente vers les habitations.		90 400,00 €	2024	0,00 €										0,00 €	0,00%	Terminé	> Demande de subvention faite en urgence suite à la chute partielle d'un mur de parement de la Pointe Est de Charlemont. Aucune subvention reçue en raison de l'indisponibilité des crédits pour la DRAC > Intervention menée par pose de filets sur le site. > pour sécurisation complète, nouvelle étude à mener
ND	OUI	3.3	Réfection partielle du mur de barrage sud en vue du confortement et de la sécurisation des visites touristiques du fort Condé de Givet (08600)	CC Ardenne rives de Meuse	Afin de permettre la sécurisation du circuit de visite touristique depuis l'extérieur pour accéder aux galeries d'escalpe du fort Condé, par les ouvrages du mur de barrage, le programme de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux portera sur : - La réfection du mur de barrage (Élévation extérieure et intérieure), - La réfection de l'escalier du mur de barrage depuis le palier de l'escalier « pas de souris » d'accès aux défenses avancées.		81 500,00 €	2024	0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00%	En cours	> Demande de subvention DRAC faite. Absence d'aide financière > Notification de marché le 19/09/2024
ND	OUI	3.3	Signalétique intérieure de Charlemont, Citadelle de GIVET - phase travaux	CC Ardenne rives de Meuse	La phase "travaux" concrétisera les résultats de l'étude. Elle facilitera l'accès au site, son interprétation.	> LEADER éventuellement sur nouvelle programmation	140 000,00 €	2024	0,00 €			0,00 €							0,00 €	0,00%	Reporté	> Reporté à 2024, le premier marché a été déclaré infructueux. Le marché doit être alloué. La relance est prévue en fin 2024/année 2025 > Une demande de subvention au titre du programme LEADER est en cours. > Pour mémoire, la phase n°1 "étude" a été menée en 2023.
ND	OUI	3.3	Création d'un escape game à Charlemont, Citadelle de GIVET (phase conception & phase travaux)	CC Ardenne rives de Meuse	Cette action a pour objectif la création d'un jeu "escape game" adapté au site de Charlemont : histoire propre, choix de ou des lieux etc. Il doit permettre d'apporter un élément d'attractivité supplémentaire et fournir une clé de lecture originale du site complétant ainsi les outils numériques déjà en place.		75 000,00 €	2023				0,00 €							0,00 €	0,00%	En cours	> Demande de subvention déposée au titre de LEADER en 2023. En l'absence de permis de construire, il a été annulé la demande de subvention. > Une partie de l'opération a été lancée.
TOTAL							660 467,14 €		17 477,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 477,71 €	2,65%		
PATRIMOINE																						
2	OUI	5.8	Rénovation énergétique du centre d'innovation et de services aux entreprises (CISE) à VIREUX-MOLHAIN	CC Ardenne rives de Meuse	Ce projet vise à réduire la consommation énergétique d'un bâtiment d'accueil pour les entreprises.	PCAET	469 850,00 €	2024	0,00 €										0,00 €	0,00%	En cours	> Demande de subvention DSIL 2024. Subvention non obtenue. > Demande de subvention à renouveler au titre du Fonds Vert en 2025 > Demande effectuée de subvention auprès de la Région Grand Est (climaxion) > Maîtrise d'œuvre en cours.
1	OUI	X	Aménagement d'une extension du centre d'innovation et de services aux entreprises (CISE) à VIREUX-MOLHAIN	CC Ardenne rives de Meuse	Ce projet vise à offrir de nouvelles possibilités d'accueil d'entreprises sur le territoire sans impact en matière de foncier.		2 834 294,57 €	2024	850 288,00 €										850 288,00 €	30,00%	En cours	> Subvention obtenue au titre de la DETR 2024 > Demande de subvention au titre du fonds FEDER en cours d'instruction (estimation à 1 700 576,73 € d'aide). > Maîtrise d'œuvre en cours. Documents du permis de construire mis en instruction
ND	NON	X	Réhabilitation des bâtiments SM ETIQUETTES	CC Ardenne rives de Meuse	Dans le cadre de l'achat du site de l'ancienne entreprise SM ETIQUETTES et l'installation de services communautaires sur le site, la Communauté envisage de réhabiliter avec réutilisation de bâtiments.		800 000,00 €	2024/2025	0,00 €										0,00 €	0,00%	Reporté	> Projet présenté en 2023 pour évaluation par les financeurs > Absence de date de relance du projet. Démolition envisagée > Diagnostic amiante effectué, diagnostic déchets commandé.
ND	OUI	5.8	Travaux de réhabilitation et d'extension de la salle de spectacles Bernard Maillard	AUBRIVES	Le projet vise à améliorer l'accessibilité et la performance énergétique du bâtiment. Il comprend un volet extension permettant d'améliorer l'accès et l'accueil	Possible rattachement au PCAET	746 868,00 €	2024	220 000,00 €	131 134,00 €						4 000,00 €			355 134,00 €	47,55%	A lancer	> Aide DETR, fonds bois (Région Grand Est) et du dispositif de soutien à l'amélioration du cadre de vie (Région Grand Est) > Demande aide façade et toitures en cours d'instruction par la CCARM > Volet énergétique pourrait bénéficier d'une aide climaxion et Fonds Vert

ND	OUI	5.8	Rénovation du COSEC Berthelot / Gérard TASSIN	GIVET	Le projet vise notamment à la rénovation énergétique d'un bâtiment public et concourt ainsi à la réduction de la consommation énergétique.	Possible rattachement au PCAET	à définir	2024/2025													0,00 €	#VALEUR!	Reporté	> Le site a bénéficié d'un audit énergétique, élaboré dans le cadre du programme Climaxion. > Chiffrage en cours > Ce projet est reporté à 2025 et pourrait être complété (prévision) par la rénovation du COSEC Charles de Gaulles	
ND	OUI	2.1	Rénovation d'un pas-de-porte commercial et de logements du 4 Place Carnot	GIVET	Le projet concourt à moderniser logements et pas de porte et ainsi à la modernisation / revitalisation des centres-bourgs/centres-villes		140 000,00 €	2024													0,00 €	0,00%	A lancer	> Ce projet pourrait être complété en 2025 par une opération similaire au 8, rue Gambetta > Démarches entreprises de subventionnement. Le montant total HT se porterait à 118 523,63 € HT > Démarrage des travaux prévus pour la fin de l'année 2024	
ND	OUI	3.8	Aménagement du raccordement au centre-ville du Ravel via la berge du plan d'eau	GIVET	Le projet vise à améliorer les connections entre les pistes cyclables il concourt à faciliter l'usage de moyens de mobilité alternatif	Possible rattachement au PCAET	126 000,00 €	2024													0,00 €	0,00%	A lancer	> Proche de cette opération par sa nature, le projet "Aménagement d'une liaison Voie Verte au STIC du Moulin Boreux" est prévu pour 2025 > Demandes de subventions effectuées. Début des travaux début année 2025 (prévision)	
ND	OUI	5.8	Accessibilité de la Mairie et de l'école de HARGNIES	HARGNIES	Le projet vise à créer un ascenseur pour assurer l'accessibilité de la Mairie et de l'école.		229 188,90 €	2024	0,00 €												0,00 €	0,00%	Reporté	> Projet en attente de demandes de subvention pour la campagne DETR / DSL 2024. Demande de subvention établie sur un taux de 40% > Projet modifié en 2024 pour une mise en accessibilité de la Mairie et de l'école > Le projet de mise en accessibilité de la mairie et de l'école n'ayant pas été validé pour la DETR 2024, ce dossier doit être représenté. S'il est accepté pour 2025 les travaux se feraient à l'été 2025.	
ND	OUI	nouvelle fiche action proposée 2.3	Aménagement du lotissement de la Dorene et du chemin des prés	RANCENNES	Les travaux permettront notamment la désimperméabilisation d'une partie des surfaces du lotissement de la Dorene, l'enfouissement du réseau téléphonique chemin des Prés ou encore la création de trottoirs PMR et places PMR		745 668,00 €	2024	80 000,00 €	8 205,00 €	63 482,00 €									151 687,00 €	20,34%	Terminé	> Subventions obtenues au titre de la DETR 2024, des produits des amendes et de l'Agence de l'Eau		
ND	OUI	nouvelle fiche action proposée 2.3	Travaux d'amélioration du cadre de vie, de sécurisation et de renforcement de voirie	REVIN	Le projet vise à rénover les parkings de la place de la république et des trottoirs de la rue Léon Blum en intégrant un revêtement favorisant la désartificialisation des sols et l'infiltration des eaux dans le sol.	Possible rattachement au PCAET	343 297,79 €	2024	69 461,00 €	62 146,00 €	7 470,00 €	93 096,00 €								232 173,00 €	67,63%	En cours	> Montant prévisionnel initial 347 000 € HT. Montant actuel 343 297,79 € HT. > subventions DETR, Région Grand Est, Agence de l'Eau et produits des amendes obtenues > Voleur lutte contre l'artificialisation des sols rejoignant les objectifs "ZAN" > Cette action était compatible avec la fiche action 2.3 "connaissance et usages du foncier sur le territoire communautaire" qui a été proposée pour intégration du programme d'actions du PTRTE par voie d'avenant.		
ND	OUI	5.8	Requalification d'une salle des sports en pôle multiculturel	REVIN	Le projet vise à transformer un espace dédié aux sports en salle pouvant accueillir des activités culturelles à proximité de la salle Jean Vilar. Les travaux présentent un volet rénovation énergétique et mise aux normes.	Possible rattachement au PCAET	3 531 000,00 €	2024/2025	à définir												0,00 €	0,00%	A lancer	> Diagnostic et pré-programme réalisés > Tranche optionnelle 1 notifiée : programme détaillé des travaux et demandes de subvention > En attente du retour du diagnostic structure (octobre 2024) > Travaux prévu pour 2 ans à partir de 2025 > Décision définitive de lancement fin 2024	
ND	OUI	6.3	Aménagement de la rue Pasteur	VIREUX-MOLHAIN	Le projet vise au remplacement des canalisations d'eau et d'assainissement, des branchements d'eau, réfection de la voirie, dissimulation de réseaux et remplacement éclairage public	Possible rattachement au PCAET pour la partie éclairage public	574 285,00 €	2024	0,00 €	7 609,00 €											7 609,00 €	1,32%	A lancer	> Dossier de demande de subvention déposé au titre de la DETR 2024 (taux de 30% sur montant HT éligible), fonds amendes de police.	
TOTAL							10 540 452,26 €		1 219 749,00 €	193 280,00 €	15 675,00 €	0,00 €	156 578,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 589 282,00 €	15,08%				
ENERGIES																									
3	OUI	5.9	Installation d'un champ photovoltaïque sur les bâtiments de la Communauté de Communes Ardenne rives de Meuse – manufacture de cycles à REVIN	CC Ardenne rives de Meuse	Le projet vise à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiments communautaires devant accueillir une activité industrielle. Il fournira une énergie produite localement et dans des conditions vertueuses.	PCAET	1 292 954,40 €	2024	0,00 €												0,00 €	0,00%	Terminé	> Absence de subventions faute d'éligibilité (DSL, Région Grand Est) > Installation des panneaux effectuées sur le site > Etude de faisabilité financière et juridique pour la création d'une PMO. Cette étude est financée par la Région Grand Est	
ND	OUI	5.9	Installation d'ombrières solaires sur le parking du Centre Aqualudique de Givet	CC Ardenne rives de Meuse	Le projet vise à l'installation des ombrières sur la surface de parking importante (5000 m²) du Centre Aqualudique de Givet.	PCAET	770 000,00 €	2024		0,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%	Reporté	> ce projet est inéligible actuellement aux dispositifs européens et régionaux. > Relance du projet à évaluer
ND	OUI	5.8	Etude énergétique sur la consommation et la performance suite à la hausse des prix de l'énergie	CC Ardenne rives de Meuse	Face au constat que l'énergie devient un poids économique grandissant sur les budgets, que les consommations énergétiques des EPCI et communes se sont accrues au cours des dernières années et concourent aux émissions de CO2, le projet vise à étudier la consommation énergétique de la Communauté en vue de définir les interventions sur les bâtiments par exemple.	> Type d'investissement intégré au PCAET	44 300,00 €	2024		21 000,00 €					5 000,00 €						26 000,00 €	58,69%	En cours	> Audit énergétique en cours de réalisation sur les bâtiments de la Communauté > Subventions obtenues de la Région Grand Est et de l'Etat sur un estimatif de 42 000 € HT > Deux bâtiments ont été ajoutés au marché soit une hausse de 2 300 € HT de l'opération qui s'élève au total à 44 300 € HT	
ND	NON	5.9	Projet d'installation d'un champ photovoltaïque sur un ancien crassier	VIREUX-MOLHAIN	Le projet vise à installer un champ de panneaux solaires sur un ancien terrain industriel sur le territoire de la Commune.	PCAET	à définir	2025															A lancer	> En cours d'acquisition du terrain > ce type de projet n'est pas éligible aux dispositifs régionaux et européens.	
TOTAL							2 107 254,40 €		0,00 €	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 000,00 €				
GEMAPI																									
ND	OUI	6.7	Effacement du petit seuil du Virouin	CC Ardenne rives de Meuse	Suite à étude, le projet vise à effacer le seuil sur le Virouin en vue de restaurer la continuité écologique du cours d'eau		33 600,00 €	2023							24 000,00 €						24 000,00 €	71,43%	Terminé	> Demande d'aide effectuée auprès de l'Agence de l'Eau Rhin Meuse. En attente d'attribution, prévue 2024 > Appel d'offres relancé en janvier 2024 > Le marché de travaux a été notifié à l'entreprise FORETS et PAYSAGES (59330 BEAUFORT), le 22 mars 2024. > La réception des travaux a été prononcée le 02 juillet 2024.	
TOTAL							33 600,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 000,00 €				
ECONOMIE																									

ND	NON	4.3	Travaux ligne Givet-Dinant (dont études)	CC Ardenne rives de Meuse	Le projet vise à créer les conditions matérielles favorables à la réouverture de la ligne Givet-Dinant et à offrir de signaux positifs à l'étude de faisabilité en cours : locaux et voies routières.	> Pacte Ardennes & Ambition Ardennes	à définir	2024												0,00 €	#VALEUR!	En cours	> Etude finalisée. > En attente retour final sur faisabilité du projet de réouverture et de travaux	
ND	NON	6.3	Viabilisation du site PRL de FUMAY (eau, électricité, assainissement, téléphonie)	CC Ardenne rives de Meuse	L'opération doit favoriser, dans le respect du site, l'investissement destiné à créer un Parc Résidentiel de Loisirs.		1 760 220,00 €	2024	704 088,00 €											704 088,00 €	40,00%	Reporté	> Report d'opération > Projet privé pour l'installation d'hébergements insolites > Suivant l'évolution de ce projet, mise en œuvre de cette viabilisation.	
ND	NON	X	Exploitation d'eaux minérales et thermales - phase travaux	CC Ardenne rives de Meuse		> ancien Pacte Ardennes	à définir	2025												0,00 €	#VALEUR!	A lancer	> La phase travaux est conditionnée à l'avancée de la phase "études". > Forage d'évaluation prévu en 2024. > 13/08/2024, dépôt du dossier de demande environnementale	
TOTAL							1 760 220,00 €		704 088,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	704 088,00 €	40,00%			
SANTE																								
ND	NON	1.1	Aménagement des abords de l'Hôpital de FUMAY du Pacte Ardennes et du CSNP	FUMAY	Transfert de compétence du CHINA à la Ville de FUMAY, au sens de l'article L.1111-8 du CGCT permettant à la Ville de FUMAY de prendre en charge l'aménagement des espaces extérieurs de l'Hôpital de FUMAY sous réserve du subventionnement de l'Etat et des collectivités territoriales.	> Pacte Ardennes / CLS	588 866,78 €	2024	240 000,00 €	185 193,38 €	28 801,40 €									8 369,52 €	0,00 €	0,00 €	En cours	> Dossiers de demandes de subventions déposés. Obtenus des aides de la région Grand Est. > Demande de subvention au titre du Contrat de Territoire (avenant n°3 en cours) > Voir éligibilité sur dispositif de l'Agence de l'Eau Rhin Meuse > Dossier porté par la Commune en direct via une délégation de maîtrise d'ouvrage. > L'abord de l'hôpital a été étendu à l'entrée du CHINA et du bâtiment propriété de la CCARM. > Les travaux ont été menés en 2024
TOTAL							588 866,78 €		240 000,00 €	185 193,38 €	28 801,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 369,52 €	0,00 €	0,00 €	462 364,30 €	78,52%			
ENVIRONNEMENT																								
ND	OUI	5.5	Construction de la nouvelle déchèterie de REVIN	CC Ardenne rives de Meuse	Le projet porte sur la construction de la nouvelle déchèterie de REVIN en vue de remplacer l'actuelle considérée comme ne répondant plus aux normes.		1 265 059,00 €	2024/2025	0,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%	A lancer	> Dossier déposé au titre du FEDER et dossier mis en attente pour pièces complémentaires > Dossier devant être déposé au titre de la DETR/DSIL 2025 > La distraction du régime forestier est en cours. > Un étude 4 saisons est achevée. Une recherche d'un terrain compensatoire en cours
TOTAL							1 265 059,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
REGIES EAU ET ASSAINISSEMENT																								
ND		6.3	Assainissement du quartier de la céramique à REVIN	Régies Eau et Assainissement	Le projet vise à la création d'un réseau d'assainissement sur le quartier de la céramique à REVIN		662 291,57 €	2024	243 000,00 €														En cours	> Travaux ayant bénéficié d'une aide DSIL en 2021 (243 000 €) > Subvention de l'Agence de l'Eau obtenue > Montant total HT initial de 608745,33 €, révisé à la hausse
TOTAL							662 291,57 €		243 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	207 145,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450 145,00 €	67,97%		

TOTAL	#REF!																					
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ND = Non déterminé
Subvention obtenue = notification de subvention reçue

Projet 2025 ou 2024/2025
Projet 2023/2024

Etat	Nb
En cours	12
Terminé	4
A lancer / Actions en attente de lancement	8
Abandonné	0
Reporté	7
Total	31